

2012/45370

24-9-2012

MOBGP

19-11-2012



Ministerie van Infrastructuur en Milieu

> Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag

Gedeputeerde Staten van Limburg
Postbus 5700
6202 MA MAASTRICHT

**Ministerie van
Infrastructuur en Milieu**
Plesmanweg 1-6
Den Haag
Postbus 20901
2500 EX Den Haag

Contactpersoon
Ir. M.H. Feenstra
Senior Beleidsmedewerker

T 070-456 0000
M +31(0)6-15369011
F 070-456 1111

Ons kenmerk
IENM/BSK-2012/189476

Uw kenmerk
2012/39908

Datum

Betreft wijziging AROV-overeenkomst

Geacht College,

In maart 2010 heeft de voormalig Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat met u een overeenkomst inzake het Actieprogramma Regionaal Openbaar Vervoer afgesloten. Per brief van 28 augustus 2012 heeft u mij verzocht in te stemmen met een aantal wijzigingen in de projecten die deel uitmaken van onze overeenkomst. Samengevat stelt U de onderstaande wijzigingen voor.

Project A Doorstromingsmaatregelen Parkstad

U verzoekt om het restant van de middelen (nu de nadruk komt te liggen op exploitatiemaatregelen en infrastructuuringrepen niet haalbaar worden geacht) van ten minste € 2.300.000 te mogen overhevelen naar project C dat met kostenstijgingen wordt geconfronteerd.

Project B OV-as Oost

U stelt een scopewijziging van het project voor (nadruk op goede integratie van alle bereikbaarheidsfuncties rond het station) en 1 januari 2013 niet als aanvangsdatum te hanteren vanwege de samenhang met project C.

Project C Tram Maastricht - Vlaanderen

U stelt voor de aanvang van de projectvoorbereiding te beschouwen als aanvang van het project dan wel de uiterste datum van aanvang te wijzigen in 1 januari 2016 (waarbij de oorspronkelijke einddatum van het project van december 2010 gehandhaafd blijft).

Provincie Limburg	RA
Ingek.	24 SEP. 2012
DOCnr.	
Afd.	MOBGP



Hierbij laat ik u weten dat ik als volgt aan uw verzoek tot wijziging van de afgesloten AROV-overeenkomst tegemoetkom.


- De middelen die resteren bij project A, kunt u overhevelen naar project C.
- De voorgestelde scopewijziging van project B is akkoord.
- Als uiterste aanvangsdatum voor de projecten Ben C geldt 1 januari 2016, waarbij als einddatum 31 december 2020 blijft gelden.

**Ministerie van
Infrastructuur en Milieu**

Ons kenmerk
IENM/BSK-2012/189476

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,
namens deze,
DE DIRECTEUR-GENERAAL BEREIKBAARHEID,


drs. L.M.C. Ongerling